

gerade Treppen außen:

Stufenausbildung: Howal (max.18 Stg.) Hubtisch (max. 12 Stg.)

Verkehrslast: _____

	KG	EG
Laufbreite (max. 2,46m):		
Anzahl der Steigungen:		

Schallschutz:	Elastomer - Lager <input type="checkbox"/>	Calenberg - Lager <input type="checkbox"/>	Schall - Isotritt <input type="checkbox"/>	Schall-Isostep HT-V <input type="checkbox"/>
---------------	---	---	---	---

Wärmeschutz:	bauseits <input type="checkbox"/>	werkseits <input type="checkbox"/>	Isokorb <input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Podeste

Podest: ja nein bauseits

Kragarm: ja nein

Podestdicke: _____

Belagstärke: _____

Auflager: vollflächig Zapfen
 Schall-, Wärmeschutz bauseits Schall-, Wärmeschutz bauseits
 Schall-, Wärmeschutz werkseits Schall-, Wärmeschutz werkseits

gewendelte Treppen

Typ: _____ Steigungshöhe: (17,4) / 17,8 / 18,13 / 18,33 / 18,6

	KG	EG	OG	Weitere
Laufbreite (max. 1,00m):				
Anzahl der Steigungen je Lauf:				

Schallschutz:	Elastomer - Lager <input type="checkbox"/>	Calenberg - Lager <input type="checkbox"/>	Schall - Isotritt <input type="checkbox"/>	Schall-Isostep HT-V <input type="checkbox"/>
---------------	---	---	---	---

Wandaufleger	Betonzapfen <input type="checkbox"/>	Vario-Sonic <input type="checkbox"/>	Untermauerung <input type="checkbox"/>	Fertigteilstütze <input type="checkbox"/>
--------------	---	---	---	--

Systemhöhe Stgv. wird mit Belag ausgeglichen Geschosshöhe kann angepasst werden

Systembreite Treppenhausbreite kann angepasst werden

Treppe auf Treppenhausbreite abstellen

Sondertreppen

Für alle Treppen die nicht durch H+L Fertigteil-Elementtreppen abgedeckt werden, gelten folgende Rahmenbedingugen:

< Eine Verbindliche Aussage über die Ausführbarkeit kann erst nach Überprüfung durch das technische Büro erfolgen.

< Eine Verbindliche Aussage über die Mehrkosten gegenüber einer H+L Fertigteil-Elementtreppen kann erst nach Überprüfung des Mehraufwandes durch das technische Büro erfolgen.

< Die Planungs- und Produktionsfristen erhöhen sich um ca. 4 Wochen

Treppe nach Architektenplanung herstellen

Treppen durch H+L Fertigteil-Elementtreppe ersetzen

Oberflächenstruktur der Trittstufen: Besenstrich Lammfellgerollt Andere